

INSTRUMENTO DE CONTROL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- Jurisdicción de la CDMB

CABECERAS MUNICIPALES

E.P.S.	Municipio	Resolución aprobación urbano	SEMESTRAL										ANUAL			
			FECHA DE PRESENTACIÓN		CUMPLIO		OBSERVACIONES	FECHA DE PRESENTACIÓN		CUMPLIO		OBSERVACIONES				
			OPORTUNA	REAL	SI	NO		OPORTUNA	REAL	SI	NO					
EMPAS S.A. E.S.P.	Bucaramanga	No. 000494 18/06/2009	30/06/2012	3/07/2012 Rad 012101	X	Se realizó visita de campo el 18/07/2012, mediante la cual se verificó "in situ" el cumplimiento de las obras según informe.	30/12/2011	29/12/2011 Rad 024661	X	Se realizó visita de campo el 25/01/2012, mediante la cual se verificó "in situ" el cumplimiento de las obras según informe.						
	Floridablanca															
	Girón															
PIEDECUESTANA S.A. E.S.P.	Piedecuesta	No. 000623 15/07/2009 y No. 01816 28/10/2011	15/01/2012		X	La evaluación de cumplimiento del primer semestre se fundamentó en el informe y verificación "in situ" del segundo semestre, el cual contiene el consolidado de obras ejecutadas por Piedecuestana.	15/07/2012	04/09/2012 Rad 016680	X	Se realizó visita de campo el 23/07/2012, mediante la cual se verificó "in situ" el cumplimiento de las obras según informe.						
EMPULEBRIJA S.A. E.S.P.	Lebrija	No. 000621 15/07/2009	15/01/2012		X	La evaluación de cumplimiento del primer semestre se fundamentó en el informe y verificación "in situ" del segundo semestre, el cual contiene el consolidado de obras ejecutadas por EMPULEBRIJA.	15/07/2012	15/08/2012 Rad 015232	X	EMPULEBRIJA ejecutó en un porcentaje mayor al 80% las obras programadas que eran de su competencia. El cronograma contiene obras que no están dentro de la competencia de EMPULEBRIJA, como la construcción de pozos sépticos en el sector rural, lo cual es competencia de la administración municipal. Sin embargo, sobre la actividad en mención, la CDMB mediante el contrato 7540-01 que tiene por objeto la construcción de 209 sistemas sépticos en el sector rural de Lebrija, además de cumplir con su objeto de mejorar la calidad de vida en el campo ambiental de la comunidad, de paso apoyó el cumplimiento que le corresponde a EMPULEBRIJA con la actividad de los pozos sépticos; por consiguiente no se castiga como incumplimiento.						
EMSERVIR S.A. E.S.P.	Rionegro	No. 000523 26/06/2009	26/12/2011			No presentó informe. La CDMB mediante oficio Rad 12665 del 29 de julio de 2011 requirió a la administración municipal de Rionegro por el incumplimiento en la presentación de los informes.	26/06/2012	24/06/2011 Rad 012463	X	En cuanto a las obras programadas en el PSMV, estas se ejecutaron; sobre el impacto ambiental, hasta ahora no se cuenta con la PTAR, no hay aumento de población, las obras ejecutadas no tienen incidencia directa en el impacto ambiental; por tanto el impacto ambiental es similar a las condiciones del reporte anual anterior.						
	El Playón	No. 0010005 27/10/2009	27/04/2012		X	La CDMB mediante oficio Rad 03710 del 09 de marzo de 2011 requirió a la administración municipal del Playón por el incumplimiento en la presentación de los informes del PSMV.	27/10/2010			X	La Administración municipal del Playón responsable del PSMV no se manifestó sobre el tema en el transcurso del año 2012.					

Tona	No. 000522 26/06/2009	26/12/2011		X	La CDMB mediante oficio Rad 012666 del 29 de julio de 2011 requirio a la Administración Municipal de Tona por incumplimiento del PSMV. La Alcaldía de Tona mediante comunicación Rad 015061 del 12/08/2011 reiteró los argumentos sobre la gestión adelantada en la oficina del PDA de la Gobernación de Santander y el MAVDT con la ayuda de la CDMB; por tanto de nuevo solicita a la Entidad consideración por el incumplimiento de las obras programadas en el PSMV. La CDMB define la evaluación del cumplimiento del primer semestre con fundamento en el informe y verificación "in situ" del segundo semestre, el cual contiene el consolidado de obras y acciones ejecutada por la Administración municipal de Tona.	26/06/2012	28/8/2012 Rad 16222	X	
Matanza	No. 01281 23/12/2009	23/06/2012		X	La CDMB mediante oficio Rad 12662 del 29 de julio de 2011 requirio a la administración municipal de Matanza por el incumplimiento en la presentación de los informes del PSMV.	23/12/2012		X	Mediante el programa del PDA la Gobernación de Santander esta ejecutando actualmente el Plan Maestro de Alcantarillado de Matanza; así mismo la CDMB esta adelantando la ejecución de la PTAR; por tanto de modo indirecto se estan ejecutando las obras según lo requerido en el PSMV, por consiguiente se dan por cumplido los compromisos.
Suratá	No. 000891 08/10/2009	08/04/2012		X	La CDMB mediante oficio 03708 del 9 de marzo de 2011 recordó a la Alcaldía los compromisos consignados en la resolución de aprobación respecto de los informes requeridos.	08/10/2012	18/09/2012 Rad 017895	X	La CDMB actualmente esta adelantando la ejecución de la PTAR; por tanto de modo indirecto se estan ejecutando las obras según lo requerido en el PSMV, por consiguiente sumando las acciones propia adelantadas por la administración municipal, se dan por cumplido los compromisos. Adicionalmente se encuentra en proceso precontractual para el muestreo de las aguas residuales
Charta	No. 001151 10/12/2009	10/06/2012	10/09/2012	X	La CDMB mediante oficio Rad 12660 del 29 de julio de 2011 requirio a la administración municipal de Charta por el incumplimiento en la presentación de los informes del PSMV	10/12/2012	10/09/2012	X	Mediante el programa del PDA la Gobernación de Santander esta ejecutando actualmente la PTAR, por consiguiente sumando las acciones propias adelantadas por la administración municipal, se dan por cumplido los compromisos.
Vetas	No. 000622 15/07/2009	15/01/2012		X	La CDMB mediante oficio Rad 012663 del 29 de julio de 2011 requirio a la administración municipal de Vetas por el incumplimiento en la presentación de los informes del PSMV.	15/07/2012		X	La Administración municipal de Vetas con el apoyo de la CDMB estan gestionando los recursos ante el PDA para la ejecución del PMA y PTAR; por consiguiente sumando las acciones propias ejecutadas por la Administración municipal, se dan por cumplidos los compromisos.
California	No. 000943 13/10/2009	13/04/2012		X		13/10/2012		X	La Administración municipal de Californias con el apoyo de la CDMB estan gestionando los recursos ante el PDA para la ejecución del PMA y PTAR; por consiguiente sumando las acciones propias ejecutadas por la Administración municipal, se dan por cumplidos los compromisos.

Fecha de presentación:

Oportuna corresponde a la fecha, según el PSMV aprobado, en la cual se deberá presentar el informe requerido en la resolución 1433 de 2004

Real corresponde a la fecha en que se presentó el informe a la CDMB